

EIGNASJÓÐUR - FJÁRFESTINGAR 2021

VERKSTÖÐUSKÝRSLA NÝFRAMKVÆMDA JANÚAR - MARS 2021

Skýrsla tekur mið af kostnaðarstöðu þann 31.03.2021

(Keyrt úr bókhaldskerfi þann 17.05.2021).

Fjárhagsáætlun tekur mið af viðauka við fjárhagsáætlun dagsettum 09.04.2021

Til fasteigna og stofnbúnaðar voru áætlaðar	13.415.000.000	þús. kr.
Til gatna- og umhverfisframkv. voru áætlaðar	10.981.000.000	þús. kr.
Til annarra fjárfestinga voru áætlaðar	4.219.000.000	þús. kr.
Fjárfestingaráætlun samtals (brúttó)	28.615.000.000	þús. kr.
Raunkostnaður 31.03.2021 nemur alls (brúttó)	2.192.032.704	þús. kr.

EIGNASJÓÐUR				
VERK- OG KOSTNAÐARSTAÐA JANÚAR - MARS 2021				
MÁLAFLOKKUR	KOSTN STAÐUR	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
Menningar- og ferðamálasvið	1103	903.000	115.137	13%
Skóla- og frístundasvið	1104+6	6.505.000	304.538	5%
Íþróttá- og tómstundasvið	1105	4.763.000	573.171	12%
Velferðarsvið	1107	834.000	23.624	3%
Ýmsar fasteignir	1108	410.000	2.258	1%
Bílastæðagjöld húsbyggjenda	1112	0	2.104	-
FASTEIGNIR OG STOFNBÚNAÐUR		13.415.000	1.020.832	8%
Þjóðvegir, hl. Rvk og aðr. umf.götur	3102	1.385.000	32.525	2%
Nýbyggingahverfi	3104	3.735.000	281.056	8%
Endurnýjun í miðborginni	3105	885.000	65.045	7%
Umhverfis- og aðgengismál	3106	2.380.000	205.919	9%
Umferðaröryggismál	3107	250.000	17.708	7%
Ýmsar framkvæmdir	3108	2.346.000	120.324	5%
GÖTUR OG UMHVERFI		10.981.000	722.579	7%
Áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	3.629.000	261.484	7%
Áhöld og tæki bílastæðasjóðs	2112	60.000	40.394	67%
Lóðir, lönd og skipulagseignir	4101+2	150.000	106.347	71%
Endurbætur, meiriháttar viðhald	7101+2	380.000	40.397	11%
AÐRAR FJÁRFESTINGAR ALLS		4.219.000	448.622	11%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (BRÚTTÓ)		28.615.000	2.192.033	8%
Gatnagerðargj. fráveita stofngjald	3100	-3.100.000	-568.735	18%
SAMTALS FJÁRFESTINGAR (NETTÓ)		25.515.000	1.623.298	6%

1103 MENNINGAR- OG FERÐAMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20033	Kjarvalsstaðir endurbætur	Salerni og endurskipulagning geymslu	80.000	132	0%
20036	Borgarleikhús, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	Búnaðarkaup - hluti af samning Rvk við Borgarleikhúsið	62.000	1.138	2%
20039	Hafnarhúsið Listasafn Reykjavíkur		100.000	0	0%
20094	Ásmundarsafn, endurbætur	Ljúka framkvæmdum í verslun og starfsmannarými ásamt lyftu niður í sal	30.000	13.137	44%
20114	Gerðuberg 3 - Menningarmiðstöð - Endurbætur	Endurnýjun lampa	5.000	4.585	92%
20115	Árbæjarsafn, ÍR hús endurbygging	Endurnýjun gafls	10.000	58	1%
20282	Grófarhús	Hugmyndasamkeppni um framtíðar notkun hússins	150.000	1.706	1%
20300	Menningarmiðstöð Úlfarsbraut	Nýbygging	350.000	90.630	26%
20308	Borgarbókasafn		20.000	0	0%
20344	Borgarbókasafn, opið bókasafn	Búnaðarkaup	15.000	0	0%
20345	Borgarbókasafn, sjálfsafgreiðsuvélar	Búnaðarkaup	10.000	0	0%
20346	Listaverk Austurbakka	Uppsetning listaverka	30.000	0	0%
20347	Borgarskjalasafn	Flutningur Borgarskjalasafns	20.000	0	0%
20348	Merkingar safnahúsa	Merkingar við Kjarvalsstaði	5.000	0	0%
20349	Iðnó	Lyfta upp á svið - aðgegni fyrir alla	6.000	0	0%
20574	Aðalstræti 10 - aðgengi fyrir alla	Lúkning framkvæmda	10.000	3.752	38%
Samtals 1103			903.000	115.137	13%

1104 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20030	Endurbygging - Skólalóðir, boltagerði	Selásskóli, Breiðholtsskóli, Melaskóli ofl.	200.000	14.571	7%
20092	Frágangsverk ýmissa skóla sbr. áætlun	Ýmis öryggismál	30.000	530	2%
20151	Framlag til stofnkostnaðar framhaldsskóla	Framlag Reykjavíkurborgar	200.000	0	0%
20152	Grunnskóli I við Úlfarsbraut 122 - 124	Dalskóli frágangur innanhúss	75.000	74.572	99%
20183	Vesturbæjarskóli - viðbygging	Frágangur lóðar	100.000	1.612	2%
20283	Smíði á færanlegum stofum	Stofur við Laugarnesskóla og Langholtsskóla	405.000	12.750	3%
20285	Endurnýjun mótuneyta í grunnskólum		50.000	0	0%
20322	Grunnskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	500.000	26.718	5%
20339	Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum	Laugalækjarskóli, Laugarnesskóli, Langholtsskóli	550.000	55	0%
20350	Nýjir grunnskólar - Skerjafjörður	Undirbúningur samkeppni	100.000	0	0%
20351	Nýjir grunnskólar - Vogabyggð	Undirbúningur samkeppni	100.000	0	0%
20353	Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis	Húsaskóli, Gulahlíð/Klettaskóli, Seljaskóli	200.000	0	0%
20354	Safamýrarskóli - endurbætur	Vesturhluti hússins - frístund	200.000	0	0%
20373	Fossvogsskóli	Framkvæmdir vegna rakamála	50.000	9.102	18%
20826	Vörðuskóli - Barónsstígur 34	Viðgerðir á gluggum og veðurkápu	300.000	107	0%
20849	Seljaskóli	Uppgjör við Vís vegna framkvæmda eftir bruna	25.000	1.542	6%
Samtals 1104			3.085.000	141.559	5%

1106 SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20068	Endurbygging leikskólalóða	Vesturborg, Hálsaskógur, Klambrar, Mánagarður, Sunnufold ofl.	300.000	19.529	7%
20101	Nýjar leikskóladeildir	Brúum Bilið	2.700.000	122.898	5%
20190	Safnliður, frágangsverk v/nýframkvæmda	Ýmis öryggismál	30.000	868	3%
20298	Endurnýjun mötuneyta í leikskólum	Lyngheimar, Sólborg og Rauðhóll	50.000	2.910	6%
20323	Leikskólar - meiriháttar viðhald	Unnið skv. ástandsúttektum	100.000	8.307	8%
20324	Leikskólar - breytingar	Breytingar á starfsmannaaðstöðu	200.000	8.468	4%
20355	Nýr leikskóli í Völvufelli	Skoðun á deiliskipulagi	30.000	0	0%
20356	Ægisborg	Starfsmannaaðstaða	10.000	0	0%
Samtals 1106			3.420.000	162.979	5%
Samtals 1104 OG 1106			6.505.000	304.538	5%

1105 ÍTR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20041	Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	Selalaug	100.000	-511	-1%
20043	Sundhöllin í Reykjavík	Flísar í kvennaböðum	25.000	5.515	22%
20045	Gervigrasvellir	Gervigrasvöllur í Laugardal	10.000	293	3%
20046	Bláfjöll skíðasvæði	Skv. samningi	495.000	14.803	3%
20060	Reiðhöll samningur við Fák	Skv. samningi	10.000	10.204	102%
20128	Þjónustuhús við tjaldsvæði í Laugardal	Brunavarnir	20.000	56	0%
20198	Úlfarsárdalur, íþróttasvæði Fram	Nýtt grasæfingarsvæði	250.000	690	0%
20262	ITR Ýmis búnaðarkaup	Ýmis búnaðarkaup	20.000	4.939	25%
20276	Sundlaugar	Breiðholtslaug og Árbæjarlaug	56.000	16.671	30%
20279	Laugardalshöll endurbætur	Endurn.ljósakerfis, trassa og vallargólfs	100.000	26.574	27%
20292	Skíðalyftur í hverfum		10.000	0	0%
20299	Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd og vallarhús	Nýtt yfirborð hlaupabrautar	60.000	14.505	24%
20301	Sundlaug Úlfarsbraut - Inni og útilaug	Nýbygging	550.000	123.624	22%
20303	Úlfarsárdalur, íþróttahús FRAM Úlfarsbraut	Nýbygging	1.600.000	148.592	9%
20305	ÍR Suður-Mjódd heildarsvæði	Nýbygging	900.000	207.238	23%
20310	Laugardalslaug	Endurhönnun laugarinnar	50.000	-21	0%
20357	Íþróttamiðstöð í Úlfarsárdal - sundlaug Rennibraut	Nýbygging	250.000	0	0%
20359	Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal	Undirbúningur og hönnun	165.000	0	0%
20369	Fimleikaaðstaða Norðlingaholt		13.000	0	0%
20370	Íþróttahús Laugardal		15.000	0	0%
20371	Endurnýjun flóðljósa á gervigrassvöllum	Endurnýjun flóðljósa KR	40.000	0	0%
20372	Laugaból		10.000	0	0%
20374	Vetrargarður Breiðholti		5.000	0	0%
20375	Leirdalur frísbíolfvöllur		9.000	0	0%
Samtals 1105			4.763.000	573.171	12%

1107 VELFERÐARSVIÐ					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20202	Nýtt hjúkrunarheimili við Sléttuveg	Uppgjör vegna uppbyggingar við Sléttuveg	0	9.728	0%
20307	Smáhýsi VEL - R18080115	Standsetning lóða og niðursetning húsa	145.000	13.896	10%
20342	Heimili fyrir börn með þroska- og geðraskanir	Bygging sambýlis við Holtaveg	200.000	0	0%
20360	Vistheimili barna	Bygging sambýlis við Birkihlíð	185.000	0	0%
20361	Framleiðslueldhús	Flutningur af Lindargötu - er í ath.	40.000	0	0%
20854	Fjölgun hjúkrunarrýma	Skv. samningi við Ríkið	264.000	0	0%
Samtals 1107			834.000	23.624	3%

1108 ÝMSAR FASTEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20090	Tjarnargata 12	Búningsklefar hjólréiðafólks	20.000	373	2%
20126	Þjónustumiðstöð, salthús		20.000	0	0%
20278	Ráðhús, breytingar	Skv. aðgerðalista	60.000	1.078	2%
20341	Ýmsar fasteignir - meiriháttar viðhald	Viðhald eigna í Gufunesi	250.000	31	0%
20490	Hverfisbækistöð Stórhöfða		15.000	0	0%
20840	Hverfastöð Örfirisey	Uppgjör heildarframkvæmdar	0	775	0%
20842	Sólheimar 29-35	Endurnýjun og viðhald	45.000	0	0%
Samtals 1108			410.000	2.258	1%

1112 BÍLASTÆÐASJÓÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30012	Bílastæðagjöld húsbyggjenda		0	2.104	0%
Samtals 1112			0	2.104	-

GATNA- OG HEIMÆÐARGJÖLD STOFNKOSTNAÐUR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30000	Gatnagerðargjöld		0	-449.811	0%
30003	Viðbótargatnagerðargjöld		0	-118.924	0%
			-3.100.000	0	0%
		Samtals 3100	-3.100.000	-568.735	18%

3102 ÞJÓÐVEGIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30211	Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	Ýmis verkefni	5.000	0	0%
30221	Vesturl.v. á Kjalarn., breikkun, hl. Rvk	Stígagerð í tengslum við tvöföldun hringvegar á Kjalanesi	80.000	0	0%
30227	Suðurlandsvegur, breikkun, hl. Rvk	Undirbúningur í samvinnu við Vegagerðina	10.000	0	0%
30229	Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	Ýmsar framkvæmdir	50.000	1.550	3%
30236	Geirsgata/ Lækjargata	Gönguþverun á Geirsgötu við Kolaport	40.000	88	0%
30239	Laugalækur við verslanir	Djúpgámar og endurnýjun gatnamóta	5.000	325	6%
30244	Ljósleiðaravæðing utan þéttbýlis - R17090130	Hamar úr Úlfarsfelli	0	506	0%
30245	Bústaðavegur 151-153	Gatnagerð vegna nýrra lóða, færsla á Bústaðarvegi auk hringtorgs	180.000	6.595	4%
30248	Samgöngusáttmáli	Ýmis stígagerð	565.000	2.541	0%
30249	Gufunesvegur, tenging við Strandveg	Gatnagerð	50.000	0	0%
30250	Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú	Tenging Sævarhöfða við Gullinbrú	20.000	0	0%
30251	Borgargötur	Undirbúningur framtíðar verkefna	20.000	0	0%
30252	Umferðarljós	Endurnýjun umferðaljósabúnaðar	220.000	17.208	8%
30253	Nauthólsvegur	Tenging við flugbrautarenda frá Nauthólsvegi að Einarsnesi	100.000	0	0%
30254	Skógarhlíð	Endurgerð götu og stígar	20.000	0	0%
30255	Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar	Lagfæring gatnamóta	20.000	3.713	19%
Samtals 3102			1.385.000	32.525	2%

3104 NÝBYGGINGAHVERFI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30233	Suðurlandsbraut, endurbætur austan Skeiðavogs	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	30.000	0	0%
30402	Gönguleiðir, ræktun og frágangur	Ýmis smærri verkefni	30.000	145	0%
30406	Norðlingaholt greitt af skipulagssjóði	Frágangur hljóðmanar, stíga ofl.	100.000	103	0%
30409	Úlfarsárdalur	Uppbygging hverfis, ýmis frágangur	300.000	36.325	12%
30412	Þétting byggðar	Kirkjustræti, Droplaugarstaðir, Stjórnugróf 7-11, Hraunbær 153-161	150.000	11.914	8%
30413	Hádegismóar	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	10.000	11	0%
30423	Almannadalur, hesthúsabyggð	Ýmis frágangur	30.000	10.807	36%
30424	Hallar, atvinnusvæði	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	10.000	406	4%
30425	Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	40.000	3.714	9%
30427	Reynisvatnsás, nýtt íbúðahverfi	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	20.000	1.085	5%
30429	Esjumelar, 2.áfangi	Skógrækt og frágangur á gönduleiðum	50.000	455	1%
30431	Úlfarsárdalur Hverfi 3 - stækkun hverfis við Leirtjörn	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis og stígagerð	100.000	2.025	2%
30433	LSH	Tilfallandi verkefni í tengslum við uppbyggingu NLSH	100.000	3.675	4%
30435	Stúdenta- og vísindagarðar HÍ	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	30.000	3.130	10%
30441	Hlíðarendi - Gatnagerð	Yfirborðsfrágangur í sambandi við uppbyggingu hverfis	200.000	33.065	17%
30442	Elliðavogur, Blönduð byggð - Vogabyggð	Skektuvogur-Kuggavogur, Dugguvogur, Drómundarvogur, Sjóvarnargarður-færsla, Stefnisvogur	465.000	61.675	13%
30443	Vatnsmýri, Blönduð byggð	Vöktun grunnvatnsstöðu Vatnsmýrar	20.000	4.787	24%
30444	Ártúnshöfði, Blönduð byggð	Undirbúningur og skipulagsvinna	175.000	27.842	16%
30446	Kirkjusandur	Yfirborðsfrágangur og stígaverð auk gatnamóta við Sundlaugarveg	100.000	6.840	7%
30447	Eggertsgata	Endurgerð götur og yfirborðsfrágangur	20.000	1.876	9%
30449	RÚV lóð gatnagerð	Yfirborðsfrágangur	30.000	6.461	22%
30454	Gufunes, Áburðarverksmiðja	Uppbygging hverfis, gatnagerð	200.000	7.189	4%

30456	Skerjafjörður	Undirbúningur uppbyggingar og rannsóknir	400.000	11.661	3%
30457	Hraunbær 103a	Lenging götu og stígagerð	25.000	99	0%
30460	Bryggjuhverfi stækkun IV	Landfyllingar og feringar vegna framtíðar uppbyggingar	300.000	26.054	9%
30463	Verkefni hverfaskipulags	Endurgerð Rofabæjar sem borgargötu	100.000	5.721	6%
30464	Veðurstofureitur	Færsla á mælireit Veðurstofunnar	50.000	9.141	18%
30465	Sjómannaskólareitur	Þétting byggðar	100.000	945	1%
30467	Vesturbugt	Frágangur samhliða uppbyggingu lóðarhafa	50.000	0	0%
30468	Breknaás	Þétting byggðar	100.000	66	0%
30469	Stekkjarbakki	Nýtt athafnarsvæði	100.000	2.868	3%
30471	Álfabakki	Framlenging götu og undirbúningur lóðar	300.000	969	0%
Samtals 3104			3.735.000	281.056	8%

3105 MIÐBORG					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30509	Hverfisgata, endurgerð		0	117	0%
30512	Laugavegur, endurbætur	Laugavegur í níu skrefum - bætt aðgengi og yfirbragð - gatnamót við Frakkastíg	200.000	4.532	2%
30522	Hlemmur, torg	Undirbúningur og hönnun	200.000	3.592	2%
30523	Austurstræti og Lækjartorg	Samkeppni um svæðið í heild	20.000	0	0%
30526	Tryggvagata, endurgerð (Pósthússtræti að Lækjargötu)	Endurgerð götu og stétta ásamt torgsvæði við Tollhúsið	300.000	51.224	17%
30532	Miðbakki	Sumarsvæði Miðbakkans	40.000	51	0%
30533	Austurbakki bryggjugata	Gatnagerð og stofnlagnir	10.000	1.277	13%
30536	Norðurstígur/Nýlendugata	Endurgerð Norðurstígs milli Vesturgötu og Geirsgötu og Nýlendugötu	5.000	1.475	30%
30538	Barónstígur við Sundhöll	Endurbætur á aðkomu að Sundhöll	30.000	112	0%
30539	Vistgötur og göngusvæði í Kvos	Fyrsti áfangi umferðarskipulags Kvosar	50.000	0	0%
30540	Austurvöllur	Tenging Austurvallar við Vallarstræti	30.000	2.665	9%
Samtals 3105			885.000	65.045	7%

3106 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30604	Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun	Endurnýjun gönguleiða, framkvæmdir í haust	300.000	7.524	3%
30608	Reiðstígar	Stígagerð í samvinnu við Fák	5.000	11	0%
30609	Ýmsar framkvæmdir, hönnun og undirbúningur	Ýmis verkefni	25.000	1.225	5%
30610	Göngu og hjólastígar	Hjóleiðaáætlun	550.000	63.524	12%
30627	Ruslastampar	Innkaup	10.000	110	1%
30628	Brautarholtsstígur Kjalarnesi	Göngustígur	0	302	-
30631	Snorrabraut	Gatnatenging milli Borgartúns og Snorrabrautar	200.000	33.378	17%
30633	Götulýsing - LED væðing	Endurnýjun lampa	600.000	54.066	9%
30636	Hleðslustöðvar	Ýmsir staðir	100.000	549	1%
30637	Lífræðileg fjölbreytni, endurheimting votlendis	Planta gróðri þvert á borgina til að auka líffræðilegan fjölbreytileika í umhverfinu	30.000	0	0%
30638	Vatnspóstar	Uppsetning og endurnýjun vatnspósta í borgarlandinu	30.000	91	0%
30639	Endurnýjun götutrjáa	Endurnýjun götutrjáa í borgarlandinu	20.000	0	0%
30640	Græna netið	Styrking öflugs græns nets, stofn- og tengiæða útivistar- og náttúrusvæða í borginni.	100.000	1.675	2%
30641	Öskjuhlíð	Áframhaldandi vinna við Perlufestina. Stígur + áningastaður	100.000	4.543	5%
30642	Skógrækt, kolefnisbinding	Gróðursetning í hlíðum Úlfarsfells, 2. áfangi	20.000	33	0%
30644	Rauðavatn, göngu- og hjólastígar	Stígagerð við Rauðavatn	80.000	38.890	49%
30647	Lýðheilsa og leikur		100.000	0	0%
30648	Deiliskipulag Elliðadal - Brú- og stígagerð	Stígur í stað stokks	30.000	0	0%
30649	Aðkoma að stjórnsýslu- og þjónustuhúsum		50.000	0	0%
30650	Austurheiðar - útivistarsvæði	Göngustígar og útivistarsvæði milli Hólmsheiðar, Reynisv. og Rauðav.	30.000	0	0%
Samtals 3106			2.380.000	205.919	9%

3107 UMHVERFIS- OG AÐGENGISMÁL					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30705	Umferðaröryggisáætlun	Ýmsar úrbætur í umferðaröryggismálum	250.000	17.708	7%
Samtals 3107			250.000	17.708	7%
Samtals 3106 OG 3107			2.630.000	223.628	9%

3108 ÝMSAR FRAMKVÆMDIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
30809	Strætó - Úrbætur	Strætó forgangur. endurnýjun og aðgengi að biðstöðva	150.000	9.152	6%
30814	Götulýsing	Endurnýjun staura ofl. í samstarfsverkefnum með Veitum. Ásamt ýmsum minni verkum	230.000	5.751	3%
30816	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun	Umferðarskilti, götunöfn, húsnúmer, götumálun - Ýmsir staðir	20.000	1.043	5%
30817	Malbiksyfirlög	Ýmsir staðir	916.000	4.188	0%
30843	Sorpílát	Innkaup	150.000	8.037	5%
30846	Grendarstöðvar	Endurgerð grendarstöðva í borgarlandinu	120.000	12.691	11%
30847	Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætl.	Frágangur í kringum uppbyggingarstaði	50.000	12	0%
30848	Grasagarður	Áfamhaldandi hönnun og uppbygging í Grasagarðinum	20.000	49	0%
30849	Klambratún	Lagfæring göngustíga, gerð hjólastólaramps og yfirborðsfrágangur	20.000	952	5%
30850	Gufunes heildarsvæði	Stígagerð	50.000	849	2%
30851	Hljómskálagarður	Hönnun og endurgerð samkomusvæða í Hljómskálagarði með tilliti til grunnvatns	50.000	0	0%
30854	Önnur svæði	Endurgerð leiksvæða við Öldugötu, Bogahlíð, Bústaðavegur. Undirbúningur Þverás - Grænahlíð	45.000	1.347	3%
30856	Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	Ýmis verkefni	25.000	1.077	4%
30858	Snjallborgarlausnir		10.000	104	1%
30865	Mjódd, endurnýjun útisvæðis	Endurnýjun útisvæðir	20.000	11.390	57%
30871	Sjóvarnir Eiðisgrandi-Ánaust	Endurnýjun sjóvarnargarðs	300.000	62.677	21%
30872	U-reitur, samgöngumiðstöð gatnagerð	Samkeppni	50.000	0	0%
30873	Aðgerðaáætlun flóðvarna vegna loftlagsbreytinga		20.000	0	0%
30874	Sæbraut sjóvarnir	Undirbúningur fyrir endurgerð sjóvarnargarðsins frá Hörpu að Kirkjusandi	30.000	1.002	3%
30875	Úlfarsfell Kirkjugarður	Mótaka og meðhöndlun jarðvegs	70.000	0	0%
Samtals 3108			2.346.000	120.324	5%

2101 ÁHÖLD OG TÆKI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20157	Borgartún 12 - 14		25.000	0	0%
80001	Ný upplýsingakerfi	Árlegur pottur fyrir hugbúnaðartengd fjárfestingarverkefni, t.d. Hlaðan skjala- og upplýsingakerfi	903.000	138.699	15%
80002	Kaup á bifreiðum	Kaup á bifreiðum	115.000	0	0%
80008	Kaup á ýmsum tækjum	Kaup á ýmsum tækjum	45.000	0	0%
80010	Kaup á sorpbílum	Kaup á sorpbílum	120.000	0	0%
80014	Rafvæðing ferla	Stafræn Reykjavík	525.000	10.586	2%
80016	Stjórnsýsluhúsin /aðgangskerfi- stýringar		30.000	0	0%
80018	Rannsóknir og nýsköpun		23.000	0	0%
80019	Upplýsinga- og gagnastýring		158.000	1.654	1%
80020	Hönnun og umbreyting þjónustu		45.000	0	0%
80021	Notendabúnaður og upplýsingatækniinnviðir	Innkaup á notendabúnaði	1.640.000	110.546	7%
Samtals 2101			3.629.000	261.484	7%
2112 ÁHÖLD OG TÆKI BÍLASTÆÐASJÓÐS					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
800012	Uppfærsla á miðamælakerfum bílastæðasjóðs	Uppfærsla miðamæla	60.000	40.394	67%
Samtals 2112			60.000	40.394	67%
Samtals 2101 OG 2112			3.689.000	301.878	8%

4101 LÓÐIR OG LÖND - 4102 SKIPULAGSEIGNIR					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20253	Kaup vegna skipulagseigna	Kaup á landi í Viðey	100.000	103.853	104%
20277	Umferðarmiðstöð breytingar		50.000	0	0%
20281	Þróunarverkefni	Undirbúningur Nína Tryggvadóttir Museum ofl.	0	2.494	-
Samtals 4101 OG 4102			150.000	106.347	71%

7101 OG 7102 - ENDURBÆTUR, MEIRHÁTTAR VIÐHALD OG ÁTAKSVERKEFNI					
VERK NR.	VERKHEITI	STUTT LÝSING VERKEFNIS	ENDURSKOÐUÐ ÁÆTLUN 9. APRÍL	KOSTNAÐARST 202103	FJÁRHAGSLEG FRAMVINDA [%]
20240	Sérstök átaksverkefni - Leikvellir, torg og opin svæði	Endurgerð leiksvæða við Víðihlíð og Skerplugötu ásamt hönnun verkefna 2022	100.000	429	0%
20249	Betri hverfi "Hverfapottar"	Hverfakosningarnar Hverfið mitt - undirbúningur og hönnun á árinu 21, framkvæmdir á árinu 22	150.000	14.052	9%
20325	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	Ýmis undirbúnings- og hönnunarverkefni	130.000	25.917	20%
Samtals 7101 og 7102			380.000	40.397	11%